

SITUAȚIA DERULĂRII PROIECTELOR FINANȚATE LA NIVELUL JUDEȚULUI ILFOV LA 31.12.2009

Nr. Crt	Program de finantare/Titul proiectului	Valoare Contract de finantare		Valoare totala finantare de la program, conform contract		Valoare sume atrase		Cuantificarea procentuala a realizarii proiectului: <u>col.5x100</u> col.3 sau <u>col.6x100</u> col.4	Dificultăți, întârzieri, blocaje, cauze ce le-au generat și soluții de rezolvare
		RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Proiecte finanțate în cadrul asistenței comunitare de pre-aderare								
I	PROGRAMUL PHARE								
	1.Proiecte ale autorităților publice locale derulate prin ADR B-I:								
1.	<i>a)Programul PHARE 2003 CES – Proiecte mari de infrastructura regionala/Infrastructura în turism</i> Reabilitarea ecologica a lacului Snagov (C.L.Snagov)		2.582.918,18		2.146.146,75		2.146.146,75	Proiect nefinaliz.	Proiectul nu a fost finalizat. Valoarea inițiala a contractului era de 4.346.223,78 Euro inasa MDRL a initiat procedura de reziliere datorita problemelor intampinate din cauza antreprenorului. Au fost realizate cca. 60% din lucrari. Exista riscul ca sumele cheltuite (2.146.146,75 euro) pana in prezent sa fie solicitate de CE in cazul in care lucrarile nu vor fi finalizate cu finantare

									locala sau de la bugetul de stat. Contractul a fost reziliat în temeiul sub-clauzei 15.2 din Condițiile Generale ale Contractului care nu întârzie finalizarea lucrărilor de către Angajator.
1.	<p><i>b)Programul PHARE 2004 CES - Infrastructura de afaceri si de transport local si regional</i></p> <p>Pasaj supraterran pe soseaua Pipera –Tunari (CLSector 2 + CLVoluntari) Perioada implementare!6.03.2007 – 24.11.2009</p>		6.225.588,38		5.273.695,92		3.794.527,88	71,96%	Întârzieri repetate și creștere valoare lucrări datorită necesității executării unor lucrări suplimentare pentru mutarea utilităților. S-a încheiat actul adițional nr. 1 pentru suplimentarea bugetului la 9.337.921,23 euro. Pasajul a fost dat în folosință.
1.	<p><i>c)Programul PHARE 2005 CES - Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu</i></p> <p>Studiu hidrogeologic, lucrari si masuri privind nivelul apei freactice in zona localitatii Mogosoia jud.Ilfov, canalizare ape fluviale – colectarea apelor de suprafata (C.L.Mogosoia) Perioada de implementare 01.03.2008-30.11.2009 (21 luni)</p>		1.530.101,00		1.000.000,00		40.606,68	4,06%	Intarzieri majore a activitatilor fata de grafic. A fost finalizat proiectul tehnic. Documentația de atribuire pentru execuția lucrărilor a fost avizată de către M.D.R.L. Actul Adițional nr. 3 pentru prelungirea perioadei de implementare cu 8 luni a fost aprobat de

								către M.D.R.L. Se derulează evaluarea ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de lucrări.	
2.	<p>Imbunatatirea calitatii mediului prin colectare selectiva transport si depozitarea deseurilor menajere in comuna Copaceni, jud.Ifov (CL Copaceni) <i>(Perioada de implementare 01.03.2008-01.03.2010)</i></p>		588.733,38		529.660,40		409.351,83	77,29%	<p>Intarzierea unor activitati fata de grafic. S-a încheiat actul adițional nr. 6 de prelungire a perioadei de implementare cu 4 luni deoarece C.L. nu dispune de fondurile necesare pentru susținerea proiectului (contribuția financiară a C.L. Copăceni, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, precum și contravaloarea plății finale, în procent de aproximativ 20%, care va fi finanțată de către Autoritatea Contractantă), datorită faptului că până în prezent nu s-a primit nicio rectificare de buget, instituția fiind obligată să susțină financiar, din bugetul propriu, salariile cadrelor didactice de la Școala nr. 1 cu clasele I-VIII, ajutorul social și asistența socială. S-a solicitat de către CL Copăceni încheierea unui nou act adițional pentru prelungirea perioadei de</p>

3.	Reabilitare si extindere alimentare cu apa in orasul Buftea (C.L.Buftea) <i>(Perioada de implementare 01.03.2008-01.07.2009)</i> <i>16 luni</i>		991.000,00		891.300,00		686.157,25	76,98%	implementare. Probleme majore. Neconcordanțe identificate între caietul de sarcini pentru documentatia de atribuire a serviciului de proiectare si cererea de finantare si studiul de fezabilitate atasat cererii, pe de o parte, si proiectul tehnic elaborat pentru reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa în orașul Buftea, pe de alta parte. S-au solicitat clarificari in legatura cu neconcordantele identificate prin adresa ADR B-I nr.1855 din 09.04.2009. Prin adresa MDRL inreg.la ADR B-I cu nr.3034 din 03.06.2009 se mentioneaza ca este necesar să se realizeze revizuirea SF prin care sa se stabileasca solutia finala pentru reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din orașul Buftea; după această etapă se putea întocmi un act aditional pentru corelarea solutiilor prevazute in SF revizuit si descrierea proiectului din cererea
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									de finantare (in conf. cu cond. contractuale, astfel incat sa nu se schimbe obiectivele si rezultatele acestuia); după parcurgerea acestor pași trebuiau reluate procedurile de achizitie. S-a transmis spre aprobare catre MDRL actul aditional nr.4 prin care se solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului. M.D.R.L. nu a fost de acord cu semnarea actului aditional deoarece a fost depus cu întârziere. Din cauza nefinalizării activităților, contractul va fi reziliat. Raportul final a fost depus M.D.R.T.
1.	<p>d)Programul PHARE 2006 CES - Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu (Schema de granturi: Investiții publice în sectoarele de mediu)</p> <p>Extinderea si reabilitarea rețelei de alimentare cu apa in orasul Chitila (C.L.Chitila) <i>Perioada de implementare 01.12.2008-30.11.2009 (12 luni)</i></p>		1.280.331,85		964.361,00		752.136,48	77,99%	Contractul de servicii de proiectare si de executie a fost semnat. S-a finalizat revizuirea Studiului de Fezabilitate deoarece s-au adus unele modificări la soluția tehnică propusă inițial. Proiectul tehnic s-a finalizat. S-a aprobat Actul

								<p>Adițional nr. 1 de prelungire a perioadei de implementare cu 2 luni deoarece au fost suplimentate lucrările de construcții datorită modificărilor survenite la Studiul de Fezabilitate. În data de 16.12.2009 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor. În data de 18.01.2010 va avea loc o conferință de presă pentru încheierea oficială a proiectului.</p>
2.	<p>Lucrare executie retea de canalizare in zona de Nord-Est a orasului Pantelimon jud.Ilfov (C.L.Pantelimon) <i>(Perioada de implementare 01.12.2008 – 30.11.2009) 12 luni</i></p>	807.856,00		710.996,40		568.797,12	80,00%	<p>Întârzieri repetate datorită unor contestații depuse de către ofertanți la C.N.S.C. Procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare și de execuție lucrări a fost reluată. Activitățile sunt în întârziere față de grafic. S-a aprobat Actul Adițional nr. 2 de prelungire a perioadei de implementare cu 8 luni. A fost depusă o a 3-a contestație la procedura de atribuire a contractului. A fost semnat contractul de servicii de proiectare și de execuție lucrări.</p>
3.	<p>Inchidere depozit neconform Buftea (C.L.Buftea)</p>	990.424,00		890.701,20		694.564,64	77,98%	<p>Contractul de servicii de proiectare și de</p>

	(Perioada de implementare 01.12.2008-30.11.2009)								execuție lucrări a fost semnat în data de 20.07.2009 cu IRIDEX GRUP CONSTRUCȚII SRL, având ca subcontractant ARGIF PROIECT S.R.L. Studiul de fezabilitate a fost revizuit. A fost semnat actul adițional nr. 2 în care se menționează modificarea descrierii proiectului, urmare a revizuirii Studiului de Fezabilitate. În data de 05.11.2009 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor. Raportul final a fost depus la ADR-BI.
	2. Proiecte PHARE ale autorităților publice locale derulate prin alte AM:								
1.	a)Programul PHARE 2005/017-553.01.01.60 Punerea in legalitate a cetatenilor fara acte de identitate din jud.Ilfov (CJI+SPCEIP+Fundatia PHOENIX)		49.100						Proiect derulat in perioada 17.01.2008-16.01.2009; finalizat: se asteapta primirea platii pentru transa a II-a – finala Suma totala primita pana acum (24.03.2008) este de 21.750 euro.
	b)Programul PHARE 2006 CES Organizarea unui centru rural de sanatate mintala pentru consiliere, documentare si cercetare la	52.700.000							Proiect finalizat

	Balaceanca, jud. Ilfov (SPCII Ilfov)								
II	PROGRAMUL SAPARD								
	Total proiecte depuse = 110 Total proiecte respinse = 18 Total proiecte aprobate = 92, din care: -retrase = 3 -eligibile fara finantare = 11 Total proiecte contractate = 78, din care: -reziliate = 7 -in lucru = 1 -finalizate = 70 Total proiecte in curs de derulare = 0	270.081.210,2		133.446.811,56		137.481.294,77			
	Masura 1.1. = 1 proiect	14.062.735	3.995.095	7.031.367	1.997.547				Proiecte destinate microintreprinderilor
	Masura 2.1. = 2 proiecte (proiecte ale autorităților publice locale):	6.045.702	1.722.422	6.045.702	1.722.422				
1.	a)Executie retea canalizare pe o lungime de 5 km in comuna Afumati jud.Ilfov (CL Afumati)	3.042.752	865.130,79	3.042.752	865.130,79				Finalizat
2.	b)Construire retea canalizare in comuna Dragomiresti-Vale jud.Ilfov (CL Dragomiresti-Vale)	3.486.324	991.249,60	3.486.324	991.249,60				Finalizat
III	<i>Proiecte finantate din alte programe/surse de finantare</i>								
1.	Fondul de Educatie pentru Romi Centre Comunitare Educationale (Centrul Romilor de Politici de Sanatate SASTIPEN + CJI)								Proiect in derulare (perioada de implementare: martie 2009 – februarie 2010)
	INTEREG IV C								

1	Ocuparea Fortei de Munca – imbunatatirea serviciilor (CJI)	396.984.000							Proiect in derulare (durata 36 luni) Contract de cofinanțare semnat cu M.D.R.L. Suma atrasa va fi mult mai mica deoarece salariile functionarilor publici sunt considerate neeligibile de catre autoritatile romane.
2	IRIS Capitalisation – Inovare TIC (CJI – SPCII)								Proiect respins
3	Managementul deseurilor – Pre Waste (CJI -SPCII)								Proiect in evaluare
B	<i>Proiecte finanțate in cadrul asistenței comunitare post-aderare</i>								
I	<i>Fonduri Structurale si de Coeziune</i>								
	PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)								
	1)DMI 1.1. Total PIDU (Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana) depuse = 1 <i>-Consiliul Local Chitila</i> Total proiecte depuse = 6 a)Regenerarea infrastructurii rutiere si edilitare in orasul Chitila jud.Ilfov b)Imbunatatirea accesului rutier si pietonal intraurban prin crearea pasajului subteran str.Castanilor din orasul Chitila c)Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public in orasul	80.681.468,03		57.430.026,43					Proiectele depuse in cadrul DMI 1.1 sunt in etapa de evaluare tehnica si financiara
		50.143.475,01		34.032.419,79					
		19.713.585,22		15.289.440,60					
		2.535.000,84		1.952.250,94					

	Chitila d)Creare parc tineret in orasul Chitila e)Modernizare parc Cartier Chitila f)Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Chitila prin introducerea si implementarea sistemului de supraveghere video Total proiecte in curs de verificare = 6 Total proiecte respinse = 0 Total proiecte aprobate = 0 Total proiecte contractate = 0	3.030.519,24 1.794.823,65 3.464.064,07		2.209.728,81 1.206.345,63 2.739.840,66					
	2)DMI 2.1. Total proiecte depuse = 15 Total proiecte in curs de verificare = 8 Total proiecte respinse = 1 Total proiecte contractate = 6								
1	a)Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1-Bufta, km 0+000 – km 12+000 (CJI)	22.381.905,00		18.432.158,00					Contractat (Procedura de achizitie lucrari de executie in curs de desfasurare; val. estimata cu TVA: 21.195.299,68 euro)
2	b)Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson IV, Afumati – Ganeasa, km 17+200 – km 20+482 (CJI)	13.571.943,00		11.176.895,00					Contractat (Procedura de achizitie lucrari de executie in curs de desfasurare; val.estim.cu TVA: 7.569.749,57 euro)
3	c)Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson V, Ganeasa – Branesti, km 20+485 – km 25+985 (CJI)	13.571.943,00		11.176.895,00					Contractat (Procedura de achizitie lucrari de executie in curs de desfasurare; val.estim.cu TVA: 12.616.250,59 euro Exec.+consult.+management+audit)
4	d)Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson VI, Branesti – limita de judet Calarasi, km 28+700 – km 35+000 (CJI)	12.035.368,00		9.911.480,00					Contractat (lucrari in curs de executie: val.estim.cu TVA=6.896.763,53 euro Exec.+consult.+management+audit)

5	e)Modernizare sistem rutier pe DJ 301B, DN3 – Manastirea Pasarea - Cozieni, km 0+000 – km 4+500 (CJI)	8.681.855,00		7.149.762,00					Contractat (lucrari in curs de executie: val.estim.cu TVA=5.229.868,88 euro Exec.+consult.+management+audit)
6	f)Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila judetul Ilfov – Etapa I (CLChitila)	11.413.462,42		8.804.737,22					Contractat
7	g)Modernizare sistem rutier DJ 101B DN1-Snagov – Gruiu km 17+000 – 35+000 (CJI)	47.865.219,76		38.800.074,07					In curs de evaluare (Declarat conform administrativ si eligibil; aflat in etapa de evaluare tehnica si financiara; val.estim.cu TVA: 11.130.000,00 euro)
8	h)Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila, judetul Ilfov – etapa a II-a (CLChitila)	23.256.576,00		19.152.474,18					respins
9	i)Modernizare sistem rutier pe DJ 200, Centura Stefanesti – Dascalu – Gradistea, km 6+200 – km 27+000 (CJI)	32.726.290,00		26.951.062,00					In curs de evaluare (depunere documentatie aferenta PT pana la data de 24.07.2009 pentru etapa precontractuala de verificare a PT; val.estim.cu TVA: 7.734.152,00 euro)
10	j) Modernizare sistem rutier pe DJ 101C, DN1 – Caldarusani, km 0+000 – km 10+780 si km 14+700 – km 21+072 (CJI)	26.732.877,00		22.015.311,00					In curs de evaluare (depunere documentatie aferenta PT pana la data de 29.07.2009 pentru etapa precontractuala de verificare a PT; val.estim.cu TVA: 4.268.274,00 euro)
11	k) Modernizare sistem rutier pe DJ 301, Pantelimon (DN3) – Cernica – Tanganu, km 0+000 – km 13+000 (CJI)	54.642.191,70		44.438.952,78					In curs de evaluare (Declarat conform administrativ si eligibil; aflat in etapa de evaluare tehnica si financiara; val.estim.cu TVA: 10.834.188,00 euro)

12	l)Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centura – Domnesti, km 5+000 – km 9+975 (CJI)	18.021.610,00		14.810.630,00					In curs de evaluare (Declarat conform administrativ si eligibil; aflat in etapa de evaluare tehnica si financiara; val.estim.cu TVA: 3.320.940,00) euro
13	m)Modernizare sistem rutier pe DJ 401D, Darasti – 1 Decembrie, km 0+000 – km 5+500 (CJI)	11.367.160,00		9.331.070,00					In curs de evaluare (PT in curs de elaborare urmand a fi depus la ADR-B-I pentru verificarea PT; val.estim.cu TVA: 2.061.576,00 euro)
14	n)Modernizare infrastructurii rutiere in orasul Chitila judetul Ilfov – Etapa a II-a (CLChitila)	23.256.576,00		19.152.474,18					In curs de evaluare
15.	Reabilitarea și modernizarea unor strazi urbane din orasul Magurele								In curs de evaluare
	3)DMI 4.1. Total proiecte depuse = 3 Total proiecte in curs de verificare = 0 Total proiecte respinse = 3 Total proiecte aprobate = 0 Total proiecte contractate = 0								
	4)DMI 4.3. Total proiecte depuse = 4 Total proiecte in curs de verificare = 0 Total proiecte respinse = 3 Total proiecte aprobate = 1 Total proiecte contractate = 1	928.107,17	254,659.67	530.346,98	145,519.82				Proiecte destinate microintreprinderilor Contractul aprobat este propus spre reziliere datorită renunțării beneficiarului la finanțare.
	Dezvoltarea activității și îmbunătățirea indicatorilor de performanță prin investiții în tehnologie de ultimă generație/SC OLTESA SRL	928.107,17	254,659.67	530.346,98	145,519.82				Contract reziliat
	5)DMI 3.2. Total proiect depuse=5 Total proiecte in curs de verificare=5 Total proiecte respinse=0 Total proiecte aprobate=0 Total proiecte contractate=0								

	a)Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 4 Peris, jud. Ilfov								In curs de evaluare
	b)Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciolpani, jud. Ilfov								In curs de evaluare
	c)Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari, jud. Ilfov								In curs de evaluare
	d)Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-social Domnesti, jud. Ilfov								In curs de evaluare
	e)Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal „Mama si copilul” Saftica, jud. Ilfov								In curs de evaluare
	6)DMI 3.4. Total proiecte depuse = 11 Total proiecte in curs de verificare = 10 Total proiecte respinse = 1 Total proiecte aprobate = 0 Total proiecte contractate = 0								
1.	Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare și dotare Grup Școlar „Dumitru Dumitrescu” Buftea.	24.648.070,87			20.342.284,42				Respins
2.	Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare și dotare Grup Școlar „Dumitru Dumitrescu” Buftea.	24.648.070,87			20.342.284,42				In curs de evaluare
3.	Construcția, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor campusului pentru Grupul Școlar Vintilă Brătianu, comuna Dragomirești Vale	34.336.223,50			34.336.223,50				In curs de evaluare
4.	Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea Scolii cu cls. I-VIII, nr. 1, Dascalu	4.210.843,27			3.448.547,28				In curs de evaluare

5.	Extindere Liceu „Alexandru Rosetti”, comuna Vidra, jud. Ilfov	4.160.643,41		3,273666,48					In curs de evaluare
6.	Dezvoltare, modernizare si dotare a Scolii nr. 1 cu clasele I-VIII, com. Cernica, jud. Ilfov	5.088.188,68		4.159.231,20					In curs de evaluare
7.	Extindere si reamenajare cladire liceu, cladire internat, sala de sport, amenajare curte Liceu Mihail Kogalniceanu, com. Snagov, jud. Ilfov	21.842.633,24		17.582.634,70					In curs de evaluare
8.	Dezvoltarea, modernizarea si dotarea scolii cu clasele I-VIII nr. 1 Copaceni	5.583.991,31		4.577.900,73					In curs de evaluare
9.	Consolidarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea si dotarea Scolii cu clasele I-VIII Nr. 1, com. Ciorogarla	5.895.431,12		4.854.051,72					In curs de evaluare
10.	Extindere si modernizare constructie Scoala Sintesti, comuna Vidra	3,278.626,61		2.509.086,75					In curs de evaluare
11.	Scoala Romaneasca – Scoala Europeana	6.209.170,10		4.780.234,20					In curs de evaluare
	DMI 3.1								
	Dezvoltarea si dotarea serviciilor pentru interventii in situatii de urgenta in Regiunea Bucuresti – Ilfov (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti / Ilfov)								In curs de evaluare
	Alte Programe Operationale								
	PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU)								
1	Incubatoare de intreprinderi sociale in liceele din judetul Ilfov (ISJ + CJI + BNS)	1.500.000							Proiect în curs de implementare
2	Centru de resurse de formare si atestare profesionala (ISJ + CJI)	1.800.000							Aflat in etapa de evaluare

	PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CCE (COMPETITIVITATE ECONOMICA)								
1	POS CCE Axa 3 Implementarea unei solutii de e- guvernare la nivelul CJJ si a consiliilor locale din judetul Ilfov pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetatenilor (CJJ)	6.604.500							Contractat
	PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITATI ADMINISTRATIVE (PO DCA)								
1	PO DCA Axa 2 Certificare ISO a CJJ (CJJ)	220.440							Proiect in evaluare
II	PNDR								
	1)Masura 121 Total proiecte depuse = 29 Total proiecte in curs de verificare = 0 Total proiecte respinse = 2 Total proiecte aprobate = 27 Total proiecte contractate = 7	8.061.412	2.136.253	4.360.432	1.155.013	1.414.241,13	333.396,92		
	2)Masura 123 Total proiecte depuse = 16 Total proiecte in curs de verificare = 0 Total proiecte respinse = 2 Total proiecte aprobate = 13 Total proiecte contractate = 7	95.159.743	24.422.313	38.059.897	9.767.834	3.339.313,96	774.962,63		Unul dintre beneficiari a renunțat la încheierea contractului din lipsă de fonduri
	3)Masura 112 Total proiecte depuse = 11 Total proiecte in curs de verificare = 11 Total proiecte respinse = 1 Total proiecte aprobate = 8 Total proiecte contractate = 1	108.675	25.000	108.675	25.000	62205	14763,26		

	4)Masura 322 Total proiecte depuse = 28 Din care: -sesiunea nov.-dec.2008 = 9 -respinse = 1 -eligibile = 8 din care: -contractate = 2 -retrase de beneficiari pentru completare si redepunere = 6 -sesiunea iulie 2009 = 19 -proiecte in curs de verificare = 0 Total proiecte neconforme = 1 Total proiecte aprobate (eligibile) = 20 Din care:	19.642.069	4.981.503	19.642.069	4.981.503				
1	Accesarea PNDR, masura 322 prin proiect integrat de 2.5 mil.euro pentru retea apa, canalizare, statie de epurare, modernizare retea stradala si festival cu specific local (CL Stefanesti de Jos)	9.821.135	2.490.777	9.821.135	2.490.777				Proiect contractat (In curs de licitare a PT pentru 3 din cele 4 componente intocmire caiete de sarcini pentru procedura de atribuire)
2	Accesarea PNDR, masura 322 prin proiect integrat de 2.5 mil.euro pentru retea apa, canalizare, modernizare drum si festival cu specific local (CL Cernica)	9.820.934	2.490.726	9.820.934	2.490.726				Proiect contractat
3	Extindere retea canalizare, Reabilitare drum comunal si drumuri din interiorul comunei, constructie noua – gradinita cu program prelungit si achizitionare de costume populare in scopul conservarii specificului local in comuna Balotesti, judetul –Ilfov (C.L.Balotesti)								Proiect aprobat
4	Modernizare strazi pe 8 km, gradinita after school si festival cu specific local (C.L.Berceni)								Proiect aprobat
5	Modernizare strazi si drumuri de interes local, constructie centru social de zi pentru copii cu program								Proiect aprobat

	tip after school, pastrarea traditiilor populare in comuna Chiajna jud.Ilfov (C.L.Chiajna)								
6	Infintare canalizare, extindere retea alimentare cu apa, modernizare drumuri comunale, dotare camin cultural, infiintare gradinita cu program prelungit (C.L.Ciolpani)								Proiect aprobat
7	Proiect integrat pentru modernizare, reabilitare/modernizare retea drumuri de interes local, centru ingrijire copii tip asistenta dupa programul scolar, bransamente electrice, utilitati si achizitii de echipamente pentru expunerea patrimoniului cultural (C.L.Clinceni)								Proiect aprobat
8	Proiect integrat FEADR, masura 322 pentru accesare fond FEADR in valoare de 2,5 milioane EURO pentru realizarea investitiilor de infrastructura in drumuri comunale, festival cu specific local si after school (C.L.Corbeanca)								Proiect aprobat
9	Proiect integrat „Modernizare retea drumuri, construire after school si organizarea anuala a unui festival cu specific local in comuna Copaceni, judetul Ilfov” (C.L.Copaceni)								Proiect aprobat
10	Proiect integrat FEADR, masura 322 „Modernizare retea drumuri, infiintare spatii verzi, festival cu specific local, infiintare si dotare centru social pentru persoane cu nevoi speciale” (C.L.Cornetu)								Proiect aprobat
11	Modernizare drumuri comunale, infiintare centru social pentru copii cu nevoi speciale, spatii verzi, festival cu specific local. (C.L.Dascalu)								Proiect aprobat

12	Modernizare/reparatii drumuri comunale, canalizare, festival cu specific local si centru social de consilier pentru persoanele victime ale violentei in familie (C.L.Darasti-Ilfov)								Proiect aprobat
13	Cresterea calitatii vietii in comuna Domnesti prin modernizare si creare de drumuri comunale, constructie after school si reabilitare camin cultural (C.L.Domnesti)								Proiect aprobat
14	Proiect integrat pentru modernizare drumuri comunale, gradinita cu program prelungit si festival cu specific local (C.L.Gradistea)								Proiect aprobat
15	Imbunatatirea vietii in comuna Jilava prin extinderea retelei de drumuri de interes local, centru de ingrijire si asistenta varstnici, extindere modernizare imobil existent pentru realizarea after school, amenajare/reabilitare/moderniz. inst.cisnea „Radu Voda” si lucrari aferente (C.L.Jilava)								Proiect aprobat
16	Proiect integrat: „Imbunatatirea calitatii vietii pentru populatia rurala din comuna Moara Vlasiei” (reabilitare drumuri; infiintare centru ingrijire batrani; org. si dotare echipamente specifice pentru Festivalul Vlasiei) (C.L.Moara Vlasiei)								Proiect aprobat
17	Proiect integrat „Modernizare drumuri de interes local, amenajare infrastructura pentru organizare festival Zilele comunei Peris si infiintare a centrului de asistenta dupa program scolar tip after school in comuna Peris” (C.L.Peris)								Proiect aprobat

18	Extindere/reabilitare retele apa-canal, statie de epurare, festival cu nespecific local si servicii de asistenta pentru persoane cu nevoi speciale (C.L.Petrachioaia)								Proiect aprobat
19	„Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satul Cioflificeni, comuna Snagov, judetul Ilfov” (C.L.Snagov)								Proiect aprobat
20	Prima infiintare a retelei de apa, prima infiintare a retelei de apa uzata, prima infiintare si dotare a centrului de asistenta dupa program tip after school si conservarea specificului local si a mostenirii culturale (C.L.Tunari)								Proiect aprobat
21	Proiect integrat FEADR, masura 322 (modernizare retele drumuri in comuna Vidra judetul Ilfov, infiintare after school si festival cu specific local) (C.L.Vidra)								Proiect aprobat
	3)Masura 123-XS-13 Total proiecte depuse = 1 Total proiecte in curs de verificare = 0 Total proiecte respinse = 0 Total proiecte aprobate = 1 Total proiecte contractate = 1	3.000.645	778.215	1.200.258	311.286				
	4) Măsura 141 Se acordă beneficiarilor ajutor financiar nerambursabil pe parcursul a 5 ani de la data prezentei reprezentat de prime anuale în valoare de 1500 Euro/an. Total proiecte depuse =23 Total proiecte în curs de verificare = 0 Total proiecte respinse = 0 Total proiecte aprobate = 23 Total proiecte contractate = 23		172500		1752000	144.644,70	34.500		
III	Plati directe pentru agricultura - 2008								
	Nr. total cereri depuse=3433								

	<i>Nr.Total cereri aprobate=3395</i>					19,50mil	5,20 mil		
	<i>-FEGA</i>					<i>11,34 mil.</i>			
	<i>-FEADR</i>					<i>4,05 mil</i>			
	<i>-Bugetul National</i>					<i>3,09 mil</i>			
	<i>-Bugetul Nationall</i>					<i>1,02 mil</i>			
III. 1	Plati directe pentru agricultura - 2009								
	<i>Nr.total cereri depuse=3436</i>								
	<i>Nr.Total cereri aprobate=3433</i>								
	<i>-FEGA</i>					12,67 mil	3,0 mil		
	<i>-FEADR</i>								
	<i>-Bugetul National</i>								
	<i>-Bugetul Nationall</i>								
	<i>Proiecte de investitii publice finantate din bugetul de stat (proiecte de peste 5 milioane lei)</i>								
	<i>Proiecte de investitii publice finantate din bugetul local (proiecte de peste 5 milioane lei)</i>								
	<i>Proiecte de investitii publice finantate prin credite de la institutii financiare internationale (proiecte de peste 5 milioane lei)</i>								